

Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Kuvassa rakennuspaikka,
puut kaadettu rakennuksen alta.

Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- Hankinnat
- Työmaan perustaminen, varastot

Valmistuneet työt:

- Työmaan liittymät vesi, viemäri ja sähkö on Kyt-ketty
- Aitaus,
- puiden kaato

Alkavat työt:

- Maankaivuu alkaa ensiviikolla, vko 27.
- Louhintatyöt pyritään tekemään vko 28- 30

Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

Työturvallisuus

- TR/MVR mittaus, ensimmäinen TR mittaus tehty: 96%
mitattu: 28.6.2018.
- Tapaturmattomia päiviä 41 pv.

Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).
- KVR urakoitsija laatii tiedotteen tilanteesta viikoittain rakennuttajalle käytettäväksi.

Mats Siven

Vastaava työnjohtaja

JATKE LÄNSI-SUOMI OY