

Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Rakennuspohja, taustalla louhintatyöt edenneet hyvin, rakennuspohjan kapillaari täyttöjä aloitettu

Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- Louhintatyö vko 30, viimeiset louhinnat vko 31 aikana.
- Rakennuspohjan kapillaaritäyttö

Valmistuneet työt:

- Maanrakennus, VSS- pohjan kaivuu
- kallioporaukset (louhintaa varten)

Alkavat työt:

- kaapelilinjojen siirtotyöt, Telia
- Teräspankki paalutus vko 31 (aloitus tiistaina)

Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

Työturvallisuus

- MVR mittaus tehty: 100% mitattu: 26.7.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 62 pv.

Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).
- Päiväkoti jatkaa toimintaansa taas ensiviikolla, Huomioidaan aikataulut viimeisten louhintatöiden järjestelyissä.

Mats Sivén

Vastaava työnjohtaja

JATKE LÄNSI-SUOMI OY