

Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Kuvissa: Antura valut hyvässä vauhdissa, elementti toimitukset alkaneet, asennuksen valmistelut.

Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- elementtiasennusten valmistelut
- elementti toimitukset aloitettu
- alapohjan eristeasennus
- Anturoiden muottityöt
- Antura raudoitukset ja valut
- Kaapelilinjojen siirtotyöt, Telia / Pöytyän kunta

Valmistuneet työt:

- kalliotartuntojen juotokset
- Nosturipetien pohjat

Alkavat työt:

- Sokkeli ja palkkielementti asennus
- Peruspilarien muotti ja valutyöt

Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

Työturvallisuus

- MVR mittaus tehty: 97.2% mitattu: 30.8.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 87pv.
- Elementtitoimitusten myötä työmaan raskaslII-kenne lisääntyy ensiviikolla.

Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).
- Kuntalaisia ja koulun tavaraliikennettä muistutetaan oppilaiden varomisesta, välituntien aikana koulun pihalla ei saa ajella.

Mats Sivén

Vastaava työnjohtaja

JATKE LÄNSI-SUOMI OY