

### Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Kuvissa:

- Sokkeli elementti asennukset vauhdissa,
- viimeiset anturat rakennuspohjasta muotitettu,
- Pilastereiden muotti ja rauditustyö, sekä peruspultti asennus on aloitettu.
- alapohjan eristeasennus käynnissä



#### Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- elementtiasennukset
- alapohjan eristeasennus
- Anturoiden muottityöt
- Antura raudoitukset ja valut
- Kaapelilinjojen siirtotyöt, Telia / Pöytyän kunta, työnalla kirjaston ja yläneentien reunassa

#### Valmistuneet työt:

-

#### Alkavat työt:

- Ontelolaatta asennus
- Koulun ja Väestönsuojan – välisen katoksen anturamuotti työ

#### Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

#### Työturvallisuus

- MVR mittaus tehty: 91.94% mitattu: 30.8.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 92pv.
- huomioitava elementtiasennuksien rahtiliikenne, raskaat nostot.

#### Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).

*Mats Sivén*

**Vastaava työnjohtaja**

**JATKE LÄNSI-SUOMI OY**