

Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Maankaivuu aloitettu, kallioita kaivettuna esiin.

Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- Hankinnat
- Maanrakennus, rakennuspohjan kaivuu

Valmistuneet työt:

- rakennuspaikan merkintä.

Alkavat työt:

- Louhintatyöt pyritään tekemään vko 28- 30

Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

Työturvallisuus

- TR/MVR mittaus, ensimmäinen MVR mittaus tehty: 96,3% mitattu: 5.7.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 47 pv.

Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).

Mats Sivén

Vastaava työnjohtaja

JATKE LÄNSI-SUOMI OY