

### Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Rakennuspohja kaivettu esiin. kaivinkoneen paikkeilla myös telekaapelointi linjoja löydetty.

#### Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- Maanrakennus, rakennuspohjan kaivuu

#### Valmistuneet työt:

- rakennuspaikan merkintä.
- Kaapelilinjan siirto, Caruna
- louhittavan alueen mittaus ja merkintä.

#### Alkavat työt:

- Louhintatöiden aloitus, poraukset vko 29.
- kaapelilinjojen siirtotyöt, Telia

#### Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

#### Työturvallisuus

- MVR mittaus tehty: 100,0% mitattu: 12.7.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 51 pv.

#### Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).
- Päiväkoti on kiinni vko 29 ja 30.

*Mats Sivén*

**Vastaava työnjohtaja**

**JATKE LÄNSI-SUOMI OY**