

Riihikosken Yhtenäiskoulu Pöytyän kunta



Rakennuspohja, edustalla siirrettävät telelinjat, taustalla aloitettu kallioporaukset.

Käynnissä olevat työt:

- KVR - Suunnittelun ohjaus
- kallioporaukset (louhintaa varten)
- Kaapeli siirtojen suunnittelu (Telia / Eltel)

Valmistuneet työt:

- Maanrakennus, laajennuksen rakennuspohjan kaivuu

Alkavat työt:

- Louhintatyö vko 30
- kaapelilinjojen siirtotyöt, Telia

Aikataulutilanne

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019
- Työmaa on aikataulussa

Työturvallisuus

- MVR mittaus tehty: 94,3% mitattu: 19.7.2018.
- Tapaturmattomia työpäiviä 57 pv.

Tiedottaminen

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu rakennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta).
- Päiväkoti on kiinni vko 29 ja 30.

Mats Sivén

Vastaava työnjohtaja

JATKE LÄNSI-SUOMI OY